

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : INF-GEN-2016-024
Direction des infrastructures
Service du génie
Objet : Modification du contrat 2015-50-10, Réfection de trottoirs et bordures 2015
Date : 1^{ER} février 2016

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

Le conseil de la Ville, lors de la séance du 4 mai 2015 a attribué le contrat de réfection de trottoirs et bordures 2015 à l'entreprise «*La Compagnie de Parterres Portugais Ltée* » aux prix mentionnés à sa soumission pour une dépense estimée à 3 978 080,35 \$ avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa soumission. Les travaux ont débuté à la mi-mai 2015 pour se terminer au début novembre 2015.

Vous trouverez à l'annexe 1 (avis de modification no 1) la liste des ajouts au contrat effectués durant toute la période estivale 2015. Ces ajouts proviennent de demandes reçues après l'octroi du contrat et ont été effectués sur la base des prix unitaires fournis à la soumission de l'entrepreneur.

Le total de ces ajouts correspond à un montant de 244 600 \$ avant taxes, soit 6,15% du contrat de l'entrepreneur. Le financement de ces ajouts est déjà autorisé.

Cette fiche de prise de décision vise à recommander au conseil de la Ville d'autoriser la modification au contrat 2015-50-10 au montant de 244 600 \$ avant TPS et TVQ considérant que celle-ci est accessoire et ne change pas la nature du contrat.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

Coûts/revenus	Impacts	2016	2017	2018
---------------	---------	------	------	------

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.



Disponibilités budgétaires Oui Non

Commentaires


RECOMMANDATION (énoncé)

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d'autoriser la modification au contrat 2015-50-10 relatif à la réfection de trottoirs et bordures 2015 au montant de 281 228,85 \$ toutes taxes incluses, suivant les motifs énoncés à la présente fiche et considérant que celle-ci est accessoire au contrat et n'en change pas la nature.

Liste des pièces jointes :  Annexe 1 : Avis de modification No 1

Préparé par : Marc Fréchette		Titre d'emploi : Technicien en génie civil
Recommandé par :		
Vincent Fortier, coordonnateur aux infrastructures 	 Louis Audet chef service génie	
Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi
Commentaires :		
Signature de la Direction : 		Date : 01/02/2016

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Signature de la Direction générale :  **Date :** 2016/02/04



Direction de l'approvisionnement

Autorisation des modifications aux contrats
ayant fait l'objet d'un appel d'offres
Article 34.1 de la politique de gestion contractuelle

<input type="checkbox"/> Imprévu de chantier	<input type="checkbox"/> Ajustement de conception	<input checked="" type="checkbox"/> Demande de la Ville
Montant de la modification :	244 600 \$	Taxe en sus
<input type="checkbox"/> Coûts estimés <input checked="" type="checkbox"/> Coûts confirmés		

PROPOSITION DE L'ENTREPRENEUR : (à remplir par l'entrepreneur)	
Suite au présent avis de modification, le coût du contrat est : <input checked="" type="checkbox"/> Augmenté de : 244 600 \$ (avant taxes) <input type="checkbox"/> Diminué de : _____ (avant taxes) <input type="checkbox"/> Inchangé	Suite au présent avis de modification, le délai d'exécution du contrat est : <input type="checkbox"/> Augmenté de : _____ jours <input type="checkbox"/> Diminué de : _____ jours <input type="checkbox"/> Inchangé <input type="checkbox"/> Impossible de statuer pour le moment
Responsable de l'entrepreneur : _____ Date : _____	
Le prix de cette modification comprend tout impact monétaire sur l'échéancier des travaux, sur la productivité, le profit, les frais d'administration de même que toutes autres activités du chantier, lorsque applicable.	
ESPACE RÉSERVÉ À LA VILLE	
Montant du contrat original (avant taxes) :	3 978 080.35 \$
Montant des avis de modifications déjà approuvées à ce jour incluant celle-ci à être approuvée (avant taxes) :	244 600 \$
% des modifications du contrat original autorisées jusqu'à maintenant :	6.15 %
Montant du présent avis de modification (avant taxes) :	244 600 \$
\$	TPS (5%) 12 230 \$
	TVQ (9,5%) 24 298.85 \$
Montant total de cette modification (taxes incluses) :	281 228.85 \$
Total du contrat modifié à date (avant taxes) :	4 222 650.35 \$
Total du contrat modifié à date (taxes incluses) :	4 855 026.73 \$
** Selon l'année de l'attribution du contrat original	



Direction de l'approvisionnement

**Autorisation des modifications aux contrats
ayant fait l'objet d'un appel d'offres
Article 34.1 de la politique de gestion contractuelle**

PRÉPARÉ PAR : <u>Marc Fréchette</u>		SIGNATURE :
		DATE : <u>20/01/2016</u>
AUTORISÉ PAR : _____		SIGNATURE : _____
		DATE : _____
APPROBATION		
Fonction	Signature	Date
Chargé de projet (5 000 \$)		
Chef de service (15 000 \$)		
Directeur de service (25 000 \$)		
Direction générale (50 000 \$)		
NOTES IMPORTANTES		
En signant ce formulaire, j'atteste :		
1.) avoir effectué les démarches nécessaires au respect de la politique de gestion contractuelle et avoir consulté la Direction de l'approvisionnement.		
2.) que les crédits nécessaires à ces modifications sont disponibles.		

no
21/01/2016



Direction de l'approvisionnement

Autorisation des modifications aux contrats
ayant fait l'objet d'un appel d'offres
Article 34.1 de la politique de gestion contractuelle

AVIS DE MODIFICATION N°		1
AO NO. :	AO 2015-50-10	
DA NO. :		
NO. de la directive de changement :	1	
Titre du projet	Réfection de trottoirs et bordures 2015	
Numéro du projet ou de l'appel d'offres :	2015-00-04	
Nom de l'entrepreneur	La Compagnie de Parterres Portugais Ltée	
DESCRIPTION DES MODIFICATIONS :		
1) Réfection de trottoirs et bordures Piste cyclable Ave des ruisseaux (Pintendre)	20 000 \$	
2) Construction de bordures et mur de soutènement Rue de la Concorde (essencerie et entrée Costco)	60 800 \$	
3) Construction de bordures et pavage Piste cyclable Blv. Alphonse-Desjardins (Lévis)	103 000 \$	
4) Construction de bordures et pavage Piste cyclable Chemin Du Sault (St-Romuald)	18 500 \$	
5) Construction Mur de soutènement Rue du Layon (St-Nicolas)	40 700 \$	
6) Réparation de bordures Centre Communautaire À St-Rédempteur	1 600 \$	
	TOTAL	244 600 \$
JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS :		
Ces demandes ont été reçues après l'octroi du contrat		